

## 株式会社長谷工コーポレーション

## (仮称) 港区港南四丁目29番5計画新築工事

## 12月 作業予定表

現場代理人	工事担当	工事担当
石井	和田	稲村

月・日		12/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
作業内容		曜 日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
A棟躯体工事	仮設工事		足場盛上														足場盛上										足場盛上						
	鉄筋工事					梁・スラブ配筋											柱壁配筋				梁・スラブ配筋						柱壁配筋						
	型枠工事		型枠建込									段差枠						型枠建込								段差枠							
	型枠解体		型枠解体												型枠解体												型枠解体						
B棟躯体工事	仮設工事					足場盛上															足場盛上												
	鉄筋工事		梁・スラブ配筋			柱壁配筋								梁・スラブ配筋							柱壁配筋						梁・スラブ配筋						
	型枠工事			段差枠							型枠建込							段差枠								型枠建込							
	型枠解体					型枠解体															型枠解体												
外構	北側インフラ工事			倉庫解体													既存樹伐採								既存樹伐採								
生コン打設					B棟10Fコン								A棟10Fコン						B棟11Fコン							A棟11Fコン							
A棟内外装工事				2-7F内外装工事														2-8F内外装工事								2-9F内外装工事							
B棟内外装工事			2-7F内外装工事						2-8F内外装工事												2-9F内外装工事												
稼働予定表	作業員人数 ○内 誘導員		75 (1)	75 (1)	75 (1)	90 (1)	75 (1)			75 (1)	75 (1)	75 (1)	75 (1)	85 (1)	75 (1)		75 (1)	75 (1)	75 (1)	90 (1)	75 (1)	75 (1)		75 (1)	75 (1)	75 (1)	85 (1)	75 (1)					
	クローラークレーン		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1					
	生コン車		0	0	0	120	0			0	0	0	0	50	0		0	0	0	120	0	0		0	0	0	50	0					
	ポンプ車		0	0	0	2	0			0	0	0	0	1	0		0	0	0	2	0	0		0	0	0	1	0					
	工事(搬入)車両(台)		5	5	5	5	5			5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5					
バックホウ (稼働台数)			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					
騒音・振動が伴う作業日			無	無	無	有	有			無	無	無	無	有	有		無	無	無	有	無	有		無	無	無	有	有					

ダンプ



バックホウ



ラフタークレーン



クローラークレーン



生コン車



ポンプ車



作業について  
 作業日：上記の内容で作業を進めさせていただきます。(雨天や作業の進捗によって日程が変更になる場合があります。)  
 作業時間：8：00～18：30(前後30分程度、準備・片付けとします。)

作業に応じて、重機のエンジン音・作業の際の振動などがございます。  
 工事現場の出入口に交通誘導員を配置し、通行人・通行車両等にご迷惑がかけられないように対応します。  
 搬入車両台数は、状況により変更になる場合があります。