

株式会社長谷工コーポレーション

(仮称) 港区港南四丁目29番5計画新築工事

3月 作業予定表

現場代理人	工事担当	工事担当
石井	和田	稲村

作業内容	月・日	3/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	曜日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
杭頭処理工事					杭頭処理工事					杭頭処理工事																							
A棟基礎工事	土工事・仮設工事	根伐工事	全		根伐工事		捨枠工事	全	全				全			全			基礎足場	全		全	全	基礎足場						全	基礎		
	型枠・鉄筋工事		休					休	休			休	墨出	杭頭補強筋溶接	休			ベース配筋段取り	休	休	休				基礎配筋			休	配筋				
B棟基礎工事	鉄筋工事	B棟I工区基礎配筋			B棟I・II工区基礎配筋								B棟I~III工区基礎配筋					B棟I~III工区基礎配筋								B棟I~III工区基礎配筋							
	仮設・型枠工事			基礎足場組立		止枠					基礎足場組立		切梁解体工事								B棟I工区基礎型枠					B棟I・II工区基礎型枠							
機械設置工事	土工事									根伐工事								切梁架設工事		根伐工事			墨出し		土止枠埋戻								
	鉄筋工事																							杭頭補強筋溶接		基礎配筋		止め枠					
生コン打設									A棟捨コン・B棟I工区耐圧コン											機械駐捨コン①					機械駐捨コン②					B棟中間スラブコン			
稼働予定表	作業員人数 ○内誘導員	35 (1)		35 (1)	35 (1)	35 (1)	40 (1)	40 (1)			50 (1)	35 (1)		35 (1)	40 (1)	35 (1)		30 (1)	30 (1)	45 (1)		50 (1)			45 (1)	41 (1)	41 (1)	40 (1)	40 (1)	40 (1)		55 (1)	
	ラフタークレーン	1		1	1	1	1	1			1	1		2	2	2		1	1	1		1			1	1	1	1	1	1		1	
	ダンプ	25		25	25	25	25	25			25	25		0	0	0			25	25	0		0		0	0	0	0	0	0	0		0
	生コン車 ポンプ車	0 0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			35 1	0 0		0 0	0 0	0 0		0 0	0 0	2 0		0 0		0 0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		90 1
	回送車(台)	0		0	0	0	0	0			0	0		0	0	0		0	0	0		0		0		0	1	0	0	0	0		0
	工事(搬入)車両(台)	3		3	3	4	4	6			4	2		4	6	7		2	3	5		4				3	5	6	3	3	2		2
	バックホウ (稼働台数)	1		1	1	1	1	1			1	1		1	1	1		1	1	1		0				0	0	0	0	0	0		0
騒音・振動が伴う作業日	有		有	有	有	有	有			有	有		有	有	有		有	有	有		無			無	有	無	無	無	無		有		

回送車



ダンプ



ラフタークレーン



バックホウ



作業について
 作業日：上記の内容で作業を進めさせていただきます。(雨天や作業の進捗によって日程が変更になる場合があります。)
 作業時間：8：00～18：30 (前後30分程度、準備・片付けとします。)

作業に応じて、重機のエンジン音・作業の際の振動などがございます。
 工事現場の出入口に交通誘導員を配置し、通行人・通行車両等にご迷惑がからないように対応します。
 搬入車両台数は、状況により変更になる場合があります。

生コン車



ポンプ車

