

株式会社長谷工コーポレーション

(仮称) 港区港南四丁目29番5計画新築工事

2月 作業予定表

現場代理人	工事担当	工事担当
石井	和田	稲村

作業内容		月・日	2/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
		曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土			
A棟 躯体工事	仮設工事														足場盛上		6-9F BAL 外部仮設手摺解体																
	鉄筋工事			13F床・梁・スラブ配筋										14F柱壁配筋									屋上梁・スラブ配筋										
	型枠工事									13F床段差枠							14F型枠建込																
	型枠解体												12F型枠解体																				
B棟 躯体工事	仮設工事																6-9FBAL 外部仮設手摺解体	6-9F廊下 外部仮設手摺解体															
	鉄筋工事		14F柱壁配筋													屋上梁・スラブ配筋																	
	型枠工事								14F型枠建込															屋上返し枠									
	型枠解体			12F型枠解体																													
外構	北側インフラ工事							既存物解体																									
生コン打設												A棟13Fコン																	B棟14Fコン				
A棟内外装工事						2-11F内外装工事																	2-12F内外装工事										
B棟内外装工事						2-11F内外装工事											2-12F内外装工事																
稼働 予定表	作業員人数 ○内 誘導員		80 (1)	(1)	(1)	80 (1)	80 (1)	80 (1)		80 (1)	90 (1)	80 (1)	80 (1)	80 (1)	80 (1)	80 (1)		80 (1)	80 (1)	(1)	80 (1)	80 (1)	80 (1)		10 (1)	80 (1)	(1)	80 (1)	120 (1)	10 (1)			
	クローラークレーン		1			1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1		1	1	1		0	1		1	1	0				
	生コン車		0			0	0	0		0	50	0	0	0	0		0	0		0	0	0		0	0		0	120	0				
	ポンプ車		0			0	0	0		0	1	0	0	0	0		0	0		0	0	0		0	0		0	2	0				
	工事(搬入)車両(台)		8			8	8	8		8	8	8	8	8	8		8	8		8	8	8		0	8		8	8	0				
バックホウ (稼働台数)			1			1	1	1		1	1	1	1	1	1		0	0		0	0	0		0	0		0	0	0				
騒音・振動が伴う作業日			有			有	有	有		有	有	有	有	有	有		有	有		無	無	無		無	無		無	有	無				

ダンプ



バックホウ



ラフタークレーン



クローラークレーン



生コン車



ポンプ車



作業について
 作業日：上記の内容で作業を進めさせていただきます。（雨天や作業の進捗によって日程が変更になる場合があります。）
 作業時間：8：00～18：30（前後30分程度、準備・片付けとします。）

作業に応じて、重機のエンジン音・作業の際の振動などがございます。
 工事現場の出入口に交通誘導員を配置し、通行人・通行車両等にご迷惑がからないように対応します。
 搬入車両台数は、状況により変更になる場合があります。