

株式会社長谷工コーポレーション

(仮称) 港区港南四丁目29番5計画新築工事

9月 作業予定表

現場代理人	工事担当	工事担当
石井	和田	稲村

作業内容		月・日		9/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
		曜	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火				
A棟 躯体工事	仮設工事				○	足場盛上		○															○	足場盛上													
	鉄筋工事			○	○							○	梁・スラブ配筋								○	○											○	○			
	型枠工事				○	型枠建込						○									○	○						○	型枠建込						○		
	型枠解体			○	型枠解体				○													○	型枠解体														
B棟 躯体工事	仮設工事											○	足場盛上							○																	
	鉄筋工事	○	梁・スラブ配筋				○						○	○							○	梁・スラブ配筋								○							
	型枠工事										○	○			○	型枠建込						○							○	○							
	型枠解体											○	型枠解体							○									○	○							
外構	北側インフラ工事																																				
生コン打設		○	○	A棟4Fコン								○	○	B棟5Fコン								○	○	A棟5Fコン									○	○	B棟6Fコン		
A棟内外装工事			1-2F内外装工事									○	1-3F内外装工事																					○	1-4F内外装工事		
B棟内外装工事			1-3F内外装工事																			○	1-4F内外装工事														
稼働 予定表	作業員人数 ○ 内 誘導員	60 (1)	55 (1)	55 (1)	55 (1)	55 (1)					60 (1)	75 (1)	60 (1)	60 (1)	60 (1)				55 (1)	55 (1)	55 (1)	60 (1)	55 (1)				55 (1)	55 (1)	55 (1)				70 (1)	55 (1)			
	クローラークレーン	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1				1	1	1	1	1				1	1	1				1	1			
	生コン車	50	0	0	0	0					0	120	0	0	0				0	0	0	50	0				0	0	0				120	0			
	ポンプ車	1	0	0	0	0					0	2	0	0	0				0	0	0	1	0				0	0	0				2	0			
	工事(搬入)車両(台)	5	5	5	5	5					5	5	5	5	5				5	5	5	5	5				5	5	5				5	5			
バックホウ (稼働台数)		0	0	0	0	0					0	0	0	0	0				0	0	0	0	0				0	0	0				1	0			
騒音・振動が伴う作業日		有	無	無	無	無					有	有	有	有	有				無	無	無	有	無				無	無	無				有	無			

ダンプ



バックホウ



ラフタークレーン



クローラークレーン



作業について
 作業日：上記の内容で作業を進めさせていただきます。（雨天や作業の進捗によって日程が変更になる場合があります。）
 作業時間：8：00～18：30（前後30分程度、準備・片付けとします。）

作業に応じて、重機のエンジン音・作業の際の振動などがございます。
 工事現場の出入口に交通誘導員を配置し、通行人・通行車両等にご迷惑がかけられないように対応します。
 搬入車両台数は、状況により変更になる場合があります。

生コン車



ポンプ車

