

株式会社長谷工コーポレーション

(仮称) 港区港南四丁目29番5計画新築工事

9月 作業予定表

現場代理人	工事担当	工事担当
石井	和田	稲村

作業内容		月・日	9/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										
		曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水										
A・B棟屋上工事			屋上機械設備取付工事													屋上機械設備取付工事																										
A・B棟内装工事	2-12F		検査・手直し工事						検査・手直し工事								検査・手直し工事							検査・手直し工事																		
	13-14/1F		内装工事												検査・手直し工事									検査・手直し工事																		
敷地内外構工事			外構・植栽工事						外構・植栽工事								外構・植栽工事							外構・植栽工事																		
ピット式駐車場		ピット駐器具取付・設備・電気器具付け														ピット駐器具取付・設備・電気器具付け														ピット駐調整工事												
北側インフラ工事		敷地内下水道工事																	敷地内下水道工事																	敷地内下水道工事						
稼働予定表	作業員人数 ○内 誘導員	60 (1)	60 (1)	60 (1)	60 (1)	10 (0)		60 (1)	60 (1)	60 (1)	30 (0)	60 (1)	10 (0)		60 (1)	60 (1)	60 (1)	60 (1)	60 (1)	10 (0)		10 (0)	10 (0)	10 (0)	60 (1)	30 (0)	10 (0)		60 (1)	60 (1)	60 (1)											
	ラフタークレーン	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0											
	生コン車	0	2	0	3	0		1	7	1	0	0	0		1	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0											
	ポンプ車	0	1	0	1	0		1	1	1	0	0	0		1	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0											
	ダンプ	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0											
	工事(搬入)車両(台)	8	8	8	8	0		8	8	8	0	8	0		8	8	8	8	8	0		0	0	0	8	0	0		8	8	8											
バックホウ (稼働台数)		3	3	3	3	3		3	3	3	0	3	3		3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	0	3		3	3	3											
	騒音・振動が伴う作業日	有	有	有	有	有		有	有	有	無	有	有		有	有	有	有	有	有		有	有	有	有	無	有		有	有	有											

ダンプ



バックホウ



ラフタークレーン



作業について
 作業日：上記の内容で作業を進めさせていただきます。(雨天や作業の進捗によって日程が変更になる場合があります。)
 作業時間：8：00～18：30(前後30分程度、準備・片付けとします。)

作業に応じて、重機のエンジン音・作業の際の振動などがございます。
 工事現場の出入口に交通誘導員を配置し、通行人・通行車両等にご迷惑がからないように対応します。
 搬入車両台数は、状況により変更になる場合があります。