

大和ハウス工業株式会社 東京海洋大学(品川)国際混住寮(仮称)新営工事 9月 作業予定表

大和ハウス工業株式会社 東京海洋大学(品川)国際混住寮(仮称)新営工事 9月 作業予定表																												現場代理人	工事担当	工事担当												
作業内容		月・日 曜 日	9/1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	7 日	8 月	9 火	10 水	11 木	12 金	13 土	14 日	15 月	16 火	17 水	18 木	19 金	20 土	21 日	22 月	23 火	24 水	25 木	26 金	27 土	28 日	29 月	30 火										
A棟9階・10階工事	仮設工事			外部足場せり上げ																											外部足場せり上げ											
	鉄筋工事					10階壁配筋												R階梁・柱配筋						スラブ配筋																		
	型枠工事	段差枠			10階型枠建込																							段差枠														
	型枠解体			型枠解体					スラブ解体																																	
B棟9階・10階工事	仮設工事																	外部足場せり上げ																								
	鉄筋工事				10階梁・柱配筋						スラブ配筋								10階壁配筋												R階梁・柱配筋											
	型枠工事	9階型枠建込										段差枠							10階型枠建込																							
	型枠解体																	型枠解体		スラブ解体																						
コンクリート打設			A棟9立10床											B棟9立10床																A棟10立R床												
西側埋設配管工事			雨水・汚水設備埋設配管																																							
A棟内装工事			3、4、5、6、7、8階内装																							5階器具付け、9階内装開始																
B棟内装工事			3、4、5、6、7階内装						8階内装開始																			4階器具付け														
稼働予定表	作業員人数 ()内 誘導員数		95 (1)	95 (1)	95 (1)	95 (1)	95 (1)			95 (1)	95 (1)	95 (1)	95 (1)	95 (1)	95 (1)			95 (1)	95 (1)	95 (1)	95 (1)			95 (1)			95 (1)	95 (1)	95 (1)	95 (1)		95 (1)	95 (1)									
	60tラフター				1	1	1	休 工	休 工	1	1	2				休 工	休 工	2	1	1	1	休 工	休 工	1	休 工	1					休 工	1	1									
	生コン車 ポンプ車			70 2																																					70 2	
	バックホウ (稼働台数)	2	2	2	2	2					2	2	2	2	2			2			2			2		2	2			2			2	2	2	2			2	2		
騒音・振動が伴う作業日			有	有	有	有	有			有	有	有	有	有	有			有	有	有	有			有		有	有	有	有		有	有										
作業について 作業日：上記の内容で作業を進めさせていただきます。（雨天や作業の進捗によって日程が変更になる場合があります。） 作業時間：8：00～18：00（前後30分程度、準備・片付けとします。） 大学内、車両通行の際は誘導員を付け、ご通行の皆様への安全確保に努めます。 作業に応じて、重機のエンジン音・作業の際の振動などがございます。 歩道側での作業は、所轄警察署の指導に基づき、道路使用を取得し、ご通行の皆様への安全確保に努めます。																																										