

大和ハウス工業株式会社 東京海洋大学(品川)国際混住寮(仮称)新営工事 8月 作業予定表

		月・日	8/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
作業内容		曜 日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
A棟 8階・9階工事	仮設工事					外部足場せり上げ																													
	鉄筋工事								9階壁配筋																		10階梁・柱配筋		スラブ配筋						
	型枠工事	段差枠							9階型枠建込																					段差枠					
	型枠解体						型枠解体			スラブ解体																									
B棟 8階・9階工事	仮設工事																						外部足場せり上げ												
	鉄筋工事								9階梁・柱配筋											スラブ配筋										8階壁配筋					
	型枠工事	8階型枠建込																										9階型枠建込							
	型枠解体																							型枠解体				スラブ解体							
コンクリート打設					A棟8立9床																	B棟8立9床													
西側埋設配管工事						雨水・汚水設備埋設配管																													
A棟内装工事		2、3、4、5、6、7階内装																										8階内装開始							
B棟内装工事		2、3、4、5、6階内装																7階内装開始													3階器具付け				
稼働 予定表	作業員人数 ()内 誘導員数	95 (1)			95 (1)	95 (1)	95 (1)	95 (1)	95 (1)	95 (1)										95 (1)	95 (1)	95 (1)	95 (3)	95 (1)			95 (1)	95 (1)	95 (1)	95 (1)	95 (1)				
	60tラフター					1	1	1	1	2										1				2			1	1	1	1	1				
	生コン車 ポンプ車					75 2																	75 2												
	バックホウ (稼働台数)	2			2	2	2	2	2	2										2	2	2	2	2			2	2	2	2	2				
騒音・振動が伴う作業日		有			有	有	有	有	有	有										有	有	有	有	有			有	有	有	有	有				

作業について
作業日：上記の内容で作業を進めさせていただきます。（雨天や作業の進捗によって日程が変更になる場合があります。）
作業時間：8：00～18：00（前後30分程度、準備・片付けとします。）

大学内、車両通行の際は誘導員を付け、ご通行の皆様への安全確保に努めます。
作業に応じて、重機のエンジン音・作業の際の振動などがごさいます。
歩道側での作業は、所轄警察署の指導に基づき、道路使用を取得し、ご通行の皆様への安全確保に努めます。