

# 大和ハウス工業株式会社 東京海洋大学(品川)国際混住寮(仮称)新営工事 4月 作業予定表

現場代理人	工事担当	工事担当
井上	高橋	関口

作業内容	月・日	4/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
仮設工事	仮囲い(オレンジネット)								○	○																						
	位置出し ユニットハウス								○	○	○	○					○	○								○	○					
	土質調査									○	○																					
防球ネット解体工事										○	○																					
既存物解体工事	樹木伐採								○	○								○	○													
	校舎側: 樹木・U字溝他撤去								○	○	○	○																				
	道路側: 樹木・犬走・鉄柵他撤去																○	○	○	○												
歩道切下げ工事																																
仮設給排水工事										○	○																					
稼働予定表	作業員人数 ( )内 誘導員数								2(1)	6(1)	5	5	5				6(2)	6(2)	6(2)	6(2)	6(2)			6(2)	6(2)	6(2)	6(2)	6(2)	6(2)			
	回送車(台)									1	2														2							
	建柱車(台)							休工	休工			1	1	1	休工	休工														休工	休工	休工
	高所作業車(台)											1	1	1																		
	8tアームロール車(台)											1	1	1				1	1	1	1	1										
	バックホウ (稼働台数)										1	2	2	2				2	2	2	2	2			2	2	2	2	1	1		

回送車



建柱車



高所作業車



アームロール車



バックホウ



作業について  
 作業日：上記の内容で作業を進めさせていただきます。(雨天や作業の進捗によって日程が変更になる場合があります。)  
 作業時間：8:00~17:00(前後30分程度、準備・片付けとします。)  
 大学内、車両通行の際は誘導員を付け、ご通行の皆様への安全確保に努めます。  
 作業に応じて、重機のエンジン音・解体の際の破砕音などがございます。