

現場代理人	工事担当	工事担当
井上	高橋	関口

大和ハウス工業株式会社 東京海洋大学(品川)国際混住寮(仮称)新営工事 12月 作業予定表

作業内容		月・日	12/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
		曜 日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水									
A棟R階・外装工事	仮設工事																																									
	金物・雑工事	○	5～10階隔て板					○																																		
	塗装工事																																									
	防水工事																																									
B棟R階・外装工事	仮設工事									足場解体								○																								
	金物・雑工事	○	5階隔て板		○																			○	6,7,8階隔て板			○														
	防水工事						8階端末シール		○	○														○	9階端末シール		○															
	床工事		8階バルコニー長尺			○												○	9階バルコニー長尺			○																				
A棟内装工事	8階 ～ 10階		9階クロス、10階ボード								○	8階器具付け、10階クロス									○				9,10階キッチン			○														
	5階 ～ 7階									クリーニング、自主検査等									○						5,6,7階タイルカーペット			○														
	2階 ～ 4階		自主検査手直し等					○																																		
	1階	○	クロス張り															○	床シート						和室建具・畳			○														
B棟内装工事	8階 ～ 10階		8階クロス、9階ボード									8階キッチン、9階クロス、10階ボード									○				9階キッチン、10階クロス																	
	5階 ～ 7階		○	7階キッチン						クリーニング、自主検査等																																
	2階 ～ 4階								クリーニング、自主検査等																																	
	1階		天井・壁仕上げ 床レバー					○			エントランス床タイル、駐車場LGS								○	駐車場ボード張、塗装																						
外構工事			駐輪場基礎、縁石								駐輪場基礎、柱					○			○	土間 植栽帯掘削、縁石							植栽															
稼働予定表	作業員人数 ()内 誘導員数		95 (1)	95 (1)	95 (1)	95 (1)	95 (1)	休工	休工		95 (1)	95 (1)	95 (1)	95 (1)	95 (1)	休工	休工		95 (1)	95 (1)	95 (1)	95 (1)	95 (1)	95 (1)	休工		95 (1)	95 (1)	95 (1)	95 (1)	休工	休工	休工	休工	休工							
	60tラフター		1	1	1	1	1				1	1																														
	バックホウ (稼働台数)		1	1	1	1	1				1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1			1	1	1	1												
騒音・振動が伴う作業日			有	有	有	有	有				有	有	有	有	有				有	有	有	有	有			有	有	有	有													