

株式会社長谷工コーポレーション

(仮称) 港区港南四丁目29番5計画新築工事

6月 作業予定表

現場代理人	工事担当	工事担当
石井	和田	稲村

作業内容	月・日	6/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
A・B棟屋上工事				屋上機械設備取付工事																			屋上機械設備取付工事									
A・B棟内装工事	内装下地工事		内装下地工事 12F~14F/1F						内装下地工事 13F~14F/1F							内装下地工事 13F~14F/1F						内装下地工事 13F~14F/1F										
	内装仕上げ工事		内装仕上げ工事 6F~11F					内装仕上げ工事 6F~12F							内装仕上げ工事 6F~12F						内装仕上げ工事 6F~12F											
外装工事			13-14F 廊下-BAL タイル吹付工事													1-14F 廊下-BAL 床仕上げ工事																
			外部足場解体工事													外部足場解体工事													覆工板解体工事			
ピット式機械駐車場工事		シート防水工事			埋戻し工事				捨てコン		土間躯体工事		土間コン				整地		山留引抜工事													
外構・インフラ工事			敷地内下水道工事													敷地内下水道工事						敷地内下水道工事										
稼働予定表	作業員人数 ( ) 内 誘導員	80 (1)	80 (1)	80 (1)	80 (1)	80 (1)	80 (1)		80 (1)	80 (1)	80 (1)	80 (1)	80 (1)	10 (0)		80 (1)	80 (1)	80 (1)		80 (1)			80 (1)	80 (1)	80 (1)	80 (1)	80 (1)	80 (1)		80 (1)	80 (1)	
	ラフタークレーン	1	1	1	1	0	0		0	0	0	0	0	0		1	1	1		1			0	0	0	0	0	0		1	0	
	生コン車 ポンプ車	0	0	0	0	0	0		1	0	0	0	5	0		0	0	0		0			0	0	0	0	0	0		0	0	
	ダンプ	0	0	0	5	5	5		0	0	0	0	0	0		1	0	0		0			0	0	0	0	0	0		0	0	
	工事(搬入)車両(台)	8	8	8	8	8	0		8	8	8	8	8	0		8	8	8		8			8	8	8	8	8	8		8	8	
バックホウ (稼働台数)	2	2	2	3	3	3		2	2	2	2	2	0		3	3	3		2			2	2	2	2	2	2		2	2		
騒音・振動が伴う作業日	有	有	有	有	有	有		有	有	有	有	有	無		有	有	有		有			有	有	有	有	有	有		有	有		

ダンプ

バックホウ

ラフタークレーン



作業について  
 作業日：上記の内容で作業を進めさせていただきます。(雨天や作業の進捗によって日程が変更になる場合があります。)  
 作業時間：8：00～18：30(前後30分程度、準備・片付けとします。)

作業に応じて、重機のエンジン音・作業の際の振動などがございます。  
 工事現場の出入口に交通誘導員を配置し、通行人・通行車両等にご迷惑がかからないように対応します。  
 搬入車両台数は、状況により変更になる場合があります。