

大和ハウス工業株式会社 東京海洋大学(品川)国際混住寮(仮称)新営工事 7月 作業予定表

|             |                    | 月・日        | 7/1       | 2         | 3 | 4 | 5 | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11       | 12 | 13 | 14        | 15        | 16        | 17        | 18        | 19        | 20 | 21 | 22        | 23        | 24        | 25        | 26 | 27    | 28        | 29        | 30        | 31        |
|-------------|--------------------|------------|-----------|-----------|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|----|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 作業内容        |                    | 曜 日        | 火         | 水         | 木 | 金 | 土 | 日         | 月         | 火         | 水         | 木         | 金        | 土  | 日  | 月         | 火         | 水         | 木         | 金         | 土         | 日  | 月  | 火         | 水         | 木         | 金         | 土  | 日     | 月         | 火         | 水         | 木         |
| A棟7階・8階工事   | 仮設工事               |            |           |           |   |   |   |           |           |           |           |           | 外部足場せり上げ |    |    |           |           |           |           |           |           |    |    |           |           |           |           |    |       |           |           |           |           |
|             | 鉄筋工事               | 8階梁・柱配筋    |           |           |   |   |   |           | スラブ配筋     |           |           |           |          |    |    | 8階壁配筋     |           |           |           |           |           |    |    |           | 9階梁・柱配筋   |           |           |    |       |           | スラブ配筋     |           |           |
|             | 型枠工事               |            |           |           |   |   |   |           |           | 段差枠       |           |           |          |    |    | 8階型枠建込    |           |           |           |           |           |    |    |           |           |           |           |    |       |           |           |           |           |
|             | 型枠解体               |            |           |           |   |   |   |           |           |           |           |           | 型枠解体     |    |    | スラブ解体     |           |           |           |           |           |    |    |           |           |           |           |    |       |           |           |           |           |
| B棟7階・8階工事   | 仮設工事               | 外部足場せり上げ   |           |           |   |   |   |           |           |           |           |           |          |    |    |           |           |           |           |           |           |    |    |           | 外部足場せり上げ  |           |           |    |       |           |           |           |           |
|             | 鉄筋工事               | 7階壁配筋      |           |           |   |   |   |           |           |           |           |           |          |    |    | 8階梁・柱配筋   |           | スラブ配筋     |           |           |           |    |    |           |           |           |           |    | 8階壁配筋 |           |           |           |           |
|             | 型枠工事               | 7階型枠建込     |           |           |   |   |   |           |           |           |           |           |          |    |    |           |           |           | 段差枠       |           |           |    |    |           |           |           | 8階型枠建込    |    |       |           |           |           |           |
|             | 型枠解体               | 型枠解体       | スラブ解体     |           |   |   |   |           |           |           |           |           |          |    |    |           |           |           |           |           |           |    |    |           | 型枠解体      |           |           |    |       |           |           |           |           |
| コンクリート打設    |                    |            |           |           |   |   |   |           |           |           |           | A棟7立8床    |          |    |    |           |           |           |           |           |           |    |    |           | B棟7立8床    |           |           |    |       |           |           |           |           |
| 西側埋設配管工事    |                    |            |           |           |   |   |   |           |           |           |           |           |          |    |    |           |           |           |           |           |           |    |    |           |           |           |           |    |       |           |           |           |           |
| A棟内装工事      |                    | 2、3、4、5階内装 |           |           |   |   |   |           | 6階内装開始    |           |           |           |          |    |    | 2階器具付け    |           |           |           |           |           |    |    |           |           |           |           |    |       |           |           |           |           |
| B棟内装工事      |                    | 2、3、4、5階内装 |           |           |   |   |   |           |           |           |           |           |          |    |    | 6階内装開始    |           |           |           |           |           |    |    |           |           |           |           |    |       |           | 2階器具付け    |           |           |
| 稼働予定表       | 作業員人数<br>( )内 誘導員数 | 95<br>(1)  | 95<br>(1) | 96<br>(1) |   |   |   | 95<br>(1) | 95<br>(1) | 95<br>(1) | 95<br>(3) | 96<br>(1) |          |    |    | 95<br>(1) | 95<br>(1) | 95<br>(1) | 96<br>(1) | 95<br>(1) | 95<br>(1) |    |    | 95<br>(1) | 95<br>(3) | 96<br>(1) | 95<br>(1) |    |       | 95<br>(1) | 95<br>(1) | 95<br>(1) | 95<br>(1) |
|             | 25tラフター            | 1          | 2         | 1         |   |   |   |           |           | 1         | 1         | 1         |          |    |    | 1         | 1         |           |           |           | 2         |    |    | 1         | 1         | 2         | 1         |    |       |           | 1         | 1         |           |
|             | 生コン車<br>ポンプ車       |            |           |           |   |   |   |           |           |           | 75<br>2   |           |          |    |    |           |           |           |           |           |           |    |    |           | 75<br>2   |           |           |    |       |           |           |           |           |
|             | バックホウ<br>(稼働台数)    | 2          | 2         | 2         |   |   |   | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         |          |    |    | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         |    |    | 2         | 2         | 2         | 2         |    |       | 2         | 2         | 2         | 2         |
| 騒音・振動が伴う作業日 |                    | 有          | 有         | 有         |   |   |   | 有         | 有         | 有         | 有         | 有         |          |    |    | 有         | 有         | 有         | 有         | 有         | 有         |    |    | 有         | 有         | 有         | 有         |    |       | 有         | 有         | 有         | 有         |

作業について  
作業日：上記の内容で作業を進めさせていただきます。（雨天や作業の進捗によって日程が変更になる場合があります。）  
作業時間：8：00～18：00（前後30分程度、準備・片付けとします。）  
  
大学内、車両通行の際は誘導員を付け、ご通行の皆様への安全確保に努めます。  
作業に応じて、重機のエンジン音・作業の際の振動などがごさいます。  
歩道側での作業は、所轄警察署の指導に基づき、道路使用を取得し、ご通行の皆様への安全確保に努めます。