

株式会社長谷工コーポレーション

(仮称) 港区港南四丁目29番5計画新築工事

8月 作業予定表

株式会社長谷工コーポレーション		(仮称) 港区港南四丁目29番5計画新築工事																8月 作業予定表											現場代理人	工事担当	工事担当			
																													石井	和田	稲村			
作業内容		月・日	8/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
		曜日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
A・B棟屋上工事					屋上機械設備取付工事														屋上機械設備取付工事								屋上機械設備取付工事							
A・B棟内装工事	10-14F				10-14F 内装工事														10-14F 内装工事									10-14F 内装工事						
					2-9F 検査、手直し工事等														2-9F 検査、手直し工事等									2-9F 検査、手直し工事等						
	2-9F				2-9F 検査、手直し工事等														2-9F 検査、手直し工事等									2-9F 検査、手直し工事等						
		1F				共用部仕上げ工事・専有部内装工事														共用部仕上げ工事・専有部内装工事									共用部仕上げ工事・専有部内装工事					
敷地内外構工事					学生寮側仮囲解体工事		外構・植栽工事												外構・植栽工事									外構・植栽工事						
ピット式駐車場工事																																		
北側インフラ工事					敷地内下水道工事																													
稼働予定表	作業員人数 () 内 誘導員	10 (0)			60 (1)	60 (1)	60 (1)	60 (1)	60 (1)										60 (1)	60 (1)	60 (1)	30 (0)	30 (0)	10 (0)		60 (1)	60 (1)	60 (1)	60 (1)	60 (1)	10 (0)		60 (1)	
	ラフタークレーン	0			1	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	
	生コン車 ポンプ車	0 0			0 0	0 0	5 1	0 0	0 0										0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	0 0	5 1	0 0		0 0	
	ダンプ	0			0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	
	工事(搬入)車両(台)	0			8	8	8	8	8										8	8	8	0	0	8		8	8	8	8	8	0		8	
	バックホウ (稼働台数)	0			3	3	3	3	3										3	3	3	0	0	3		3	3	3	3	3	3		3	
騒音・振動が伴う作業日		無			有	有	有	有	有										有	有	有	無	無	有		有	有	有	有	有	有		有	

作業について
作業日：上記の内容で作業を進めさせていただきます。（雨天や作業の進捗によって日程が変更になる場合があります。）
作業時間：8：00～18：30（前後30分程度、準備・片付けとします。）

作業に応じて、重機のエンジン音・作業の際の振動などがございます。
工事現場の出入口に交通誘導員を配置し、通行人・通行車両等にご迷惑がからないように対応します。
搬入車両台数は、状況により変更になる場合があります。

ダンプ



バックホウ



ラフタークレーン

