

現場代理人	工事担当	工事担当
石井	和田	稲村

株式会社長谷工コーポレーション

(仮称) 港区港南四丁目29番5計画新築工事

7月 作業予定表

作業内容		月・日	7/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
		曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木				
A棟躯体工事	仮設工事		足場盛上																						足場盛上		LSEV設置										
	鉄筋工事										3F床 梁・スラブ配筋																			4F床 梁・スラブ配筋							
	型枠工事		2F型枠建込																段差枠							3F型枠建込											
	型枠解体																								1F型枠解体												
B棟躯体工事	仮設工事											足場盛上					LSEV設置																		足場盛上		
	鉄筋工事		3F床 梁・スラブ配筋									3F柱壁配筋													4F床 梁・スラブ配筋										柱壁配筋		
	型枠工事									段差枠					3F型枠建込																	段差枠					
	型枠解体											1F型枠解体																							2F型枠解体		
外構	北側インフラ工事															仮囲い																					
生コン打設											B棟2Fコン								A棟2Fコン																B棟3Fコン		
稼働予定表	作業員人数 ○ 内 誘導員		50 (1)	50 (1)	45 (1)	45 (1)			40 (1)	40 (1)	65 (1)	55 (1)	55 (1)			55 (1)	55 (1)	50 (1)	50 (1)	55 (1)					55 (1)	55 (1)	55 (1)	50 (1)			55 (1)	55 (1)	65 (1)	55 (1)			
	クローラークレーン		1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1					1	1	1	1			1	1	1	1			
	生コン車		0	0	0	0			0	0	120	0	0			0	0	0	0	50				0	0	0	0			0	0	120	0				
	ポンプ車		0	0	0	0			0	0	2	0	0			0	0	0	0	1				0	0	0	0			0	0	2	0				
	工事(搬入)車両(台)		4	4	4	4			4	4	4	2	2			4	4	4	4	2				4	4	4	4			4	4	2	4				
バックホウ (稼働台数)			0	0	1	1			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0				
騒音・振動が伴う作業日			無	無	有	有			無	無	有	無	無			無	無	無	無	有				無	有	無	無			無	無	有	無				

ダンプ



バックホウ



ラフタークレーン



クローラークレーン



生コン車



ポンプ車



作業について
作業日：上記の内容で作業を進めさせていただきます。(雨天や作業の進捗によって日程が変更になる場合があります。)
作業時間：8：00～18：30(前後30分程度、準備・片付けとします。)

作業に応じて、重機のエンジン音・作業の際の振動などがございます。
工事現場の出入口に交通誘導員を配置し、通行人・通行車両等にご迷惑がからないように対応します。
搬入車両台数は、状況により変更になる場合があります。