

# 大和ハウス工業株式会社 東京海洋大学(品川)国際混住寮(仮称)新営工事 10月 作業予定表

現場代理人	工事担当	工事担当
井上	高橋	関口

作業内容	月・日	10/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	
A棟10階・R階工事	仮設工事																																
	鉄筋工事		塔屋配筋																														
	型枠工事	R階塔屋建込																															
	型枠解体	10階型枠解体						R階型枠解体					10階型枠解体班出					R階型枠解体搬出															
B棟10階・R階工事	仮設工事																																
	鉄筋工事	R階梁・柱配筋					スラブ配筋									塔屋配筋																	
	型枠工事							段差枠								R階塔屋建込																	
	型枠解体															10階型枠解体						R階型枠解体搬出											
コンクリート打設							A棟塔屋				B棟10立R床					B棟塔屋																	
A棟内装工事	8階～10階	8、9階内装						10階内装																									
	5階～7階	5、6、7階内装													6、7階内装																		
	1階～4階	1階内装																															
B棟内装工事	8階～10階	8、9階内装																											10階内装				
	5階～7階	5、6、7階内装																											6、7階内装				
	1階～4階	1階内装																															
稼働予定表	作業員人数 ( )内 誘導員数	95 (1)	95 (1)	95 (1)			95 (1)	95 (1)	95 (1)	95 (1)	95 (1)	95 (1)			95 (1)	95 (1)	95 (1)	95 (1)			95 (1)	95 (1)	95 (1)	95 (1)	95 (1)			95 (1)	95 (1)	95 (1)	95 (1)	95 (1)	
	60tラフター	1	1	2	休工	休工	1	1		1		1	休工	休工			1	1	休工	休工	1		1		1	休工	休工	1					
	生コン車 ポンプ車						3 1				70 2		休工	休工				3 1	休工	休工							休工	休工					
	バックホウ (稼働台数)	2	2	2			2	2	2	2	2	2			2	2	2	2			2	2	2	2	2			2	2	2	2	2	
騒音・振動が伴う作業日	有	有	有			有	有	有	有	有	有			有	有	有	有			有	有	有	有	有			有	有	有	有	有		
西側埋設配管工事						雨水・汚水設備埋設配管・整地																											